



Übersichtsplan Baustellenlogistik
o.M.

Terminplan 1. Bauabschnitt

1. BA Teilabschnitt A Markterrasse			
Rückbau		04/2023 - 05/2023	
Abdichtung TG-Decke	ab	05/2023 - 06/2023	
Freianlagen		07/2023 - 11/2023	
1. BA Teilabschnitt B Intarsie			
Rückbau		04/2023 - 05/2023	
Abdichtung TG-Decke	ab	06/2023 - 07/2023	
Freianlagen		08/2023 - 05/2024	
1. BA Teilabschnitt C St. Viktor Lindenreihe			
Rückbau		04/2023 - 05/2023	
Abdichtung TG-Decke	ab	08/2023 - 07/2024	
Freianlagen		09/2023 - 07/2024	
1. BA Teilabschnitt D Aufzug			
Rückbau		04/2023 - 05/2023	
Rohbau		09/2023 - 10/2023	
Abdichtung TG-Decke	ab	11/2023	
Ausbau Aufzug		11/2023 - 03/2024	
Freianlagen		12/2023 - 07/2024	

Terminplan 2. Bauabschnitt

2. BA Teilabschnitt A Kleiner Markt			
Rückbau		06/2024	
Abdichtung TG-Decke	ab	06/2024 - 07/2024	
Freianlagen		08/2024 - 10/2024	
2. BA Teilabschnitt B Pflanzinsel			
Rückbau		06/2024	
Abdichtung TG-Decke	ab	07/2024 - 08/2024	
Freianlagen		09/2024 - 01/2025	
2. BA Teilabschnitt C Hagener Straße			
Rückbau		12/2024	
Freianlagen	ab	02/2025 - 05/2025	
2. BA Teilabschnitt D Bushaltestelle			
Rückbau		04/2025	
Freianlagen	ab	06/2025 - 08/2025	
2. BA Teilabschnitt E Brückstraße			
Rückbau		06/2025	
Freianlagen	ab	09/2025 - 12/2025	

Datum	Änderung	Index	gez.
18.01.2023	Änderung Teilabschnitte	F	kh
17.11.2022	Änderung Teilabschnitte	E	kh
10.11.2022	Änderung Teilabschnitte 1. BA	D	kh
10.10.2022	Änderungen Baustelleneinrichtung	C	kh
26.09.2022	Änderung Leistungsgrenze	B	kh
07.07.2022	Änderung Teilabschnitte 1. BA	A	kh

Projekt	Neue Mitte Schwerte
Projektnummer	405
Gewerk	Freianlagen
Projektadresse	Am Markt 58239 Schwerte

Plannummer	5-0-02
Planbezeichnung	Bauabschnittsplan gesamt
Index	F
Leistungsphase	Ausführungsplanung
Maßstab	1:500, 1:1500
Datum	18.01.2023
Format	0,841 / 0,42
Gezeichnet	kh

Bauherr	Stadt Schwerte Rathausstraße 31 58239 Schwerte
---------	---